

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»		
Краткое наименование проекта	Развитие туризма	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017 г.-31.12.2018 г.
Куратор проекта	Исаев Шамиль Абдуллаевич, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо	Закавова Рабият Ахмедовна, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Демченко Виталий Викторович, 1-й заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД Министерство финансов РД Администрации муниципальных образований РД.		
Разработчик паспорта проекта	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан		

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<p>Формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах, которое приведет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к увеличению количества муниципальных образований Республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры до 23 ед. - к росту общего потока туристов в республику и доведения его к 2018 г. до 564 тыс. человек, - рост числа гостевых домов и малых гостиниц до 40 единиц к 2018 году; - росту числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 18 единиц к 2018 году 			
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год	
			2017	2018
Количество муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры, ед. в год.	основной	2	11	10
Количество гостевых домов и малых гостиниц, ед. в год.	основной	29	5	6
Поток туристов, тыс. человек в год.	основной	470,0	517	564
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, ед. в год.	показатель второго уровня	12	3	3
Результаты проекта	<p>Основными результатами проекта и мероприятий по их достижению являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса; - инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан 			
Описание модели функционирования	Реализация проекта создаст условия для развития внутреннего и въездного туризма в			

результатов проекта	<p>Республике Дагестан. Развитие туристско-рекреационного комплекса принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.</p> <p>Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.</p> <p>Настоящий Проект направлен на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.</p> <p>Проект носит комплексный инновационный характер и призван стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.</p> <p>Реализация Проекта органично сочетает бюджетные и внебюджетные источники финансирования с преимущественным использованием последних</p>
---------------------	--

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	завершение этапа	2016
2.	Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	01.04.2017
3.	Определены объемы финансирования проекта	завершение этапа	02. 2017
4.	Определены источники финансирования проекта	завершение этапа	02. 2017
5.	Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»		
5.1.	<i>Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района:</i>		
5.1.1.	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 10 км	контрольная точка показателя	10.04.2017 г.

5.1.2.	Проведены работа по укладке земельного полотна 10 км	контрольная точка показателя	31.06.2017 г.
5.1.3.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 10 км	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.
5.1.4.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 10 км	контрольная точка показателя	31.11.2017 г.
5.1.5.	Завершены работы по строительству автомобильной дороги	завершение этапа	20.12.2017 г.
5.2.	<i>Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»</i>		
5.2.1.	Строительство кафе-бара на 80 посадочных мест	контрольная точка показателя	20.01.2018 г.
5.2.2.	Строительство гостиничного комплекса на 150 мест	контрольная точка показателя	30.03.2018 г.
5.2.3.	Строительство 15 коттеджей	контрольная точка показателя	20.06.2018 г.
5.2.4.	Строительство автостоянки	контрольная точка показателя	30.06.2018 г.
5.2.5.	Строительство детской игровой площадки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.
5.2.6.	Строительство ресторана на 60 посадочных мест	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.
5.2.7.	Строительство спортивной площадки	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.
5.2.8.	Строительство аквапарка	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.
5.2.9.	Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»	этап завершен	30.12.2018 г.
5.3.	<i>Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»</i>		
5.3.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги 2,301 км.	контрольная точка показателя	10.06.2017 г.
5.3.2.	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 2,301 км.	контрольная точка показателя	15.07.2017 г.
5.3.3.	Проведены работа по укладке земельного полотна 2,301 км.	контрольная точка показателя	30.08.2017 г.
5.3.4.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 2,301 км.	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.
5.3.5.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 2,301 км.	контрольная точка показателя	31.11.2017 г.
5.3.	Завершены работы по строительству автомобильной дороги	завершение этапа	20.12.2017 г.

	2,301 км.		
5.4.	<i>Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>		
5.4.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей 1,474 км.	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.
5.4.2.	Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ. 1,474 км.	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.
5.4.3.	Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции 1,474 км.	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.
5.4.4.	Завершены работы по установке дизель-генератора 1,474 км.	контрольная точка показателя	15.11.2017 г.
5.4.5.	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей 1,474 км.	этап завершен	30.11.2017 г.
5.5.	<i>Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>		
5.5.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения 22,385 км.	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.
5.5.2.	Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения 22,385 км.	контрольная точка показателя	15.12.2017 г.
5.5.3.	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения 22,385 км.	этап завершен	30.12.2017 г.
5.6.	<i>Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>		
5.6.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения 0,47 км.	контрольная точка показателя	15.06.2017 г.
5.6.2.	Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения 0,47 км.	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.
5.6.3.	Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50»	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.
5.6.4.	Завершены работы по строительству артскважины	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.
5.6.5.	Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м ³	контрольная точка показателя	15.11.2017 г.
5.6.6.	Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения 0,47 км.	этап завершен	31.12.2017 г.
5.7.	<i>Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>		
5.7.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению	контрольная точка показателя	31.07.2017 г.

	подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения		
5.7.2.	Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000	контрольная точка показателя	31.09.2017 г.
5.7.3.	Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения 0,4 км.	этап завершен	10.12.2017 г.
5.8.	<i>Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>		
5.8.1.	Строительство 15 коттеджей	контрольная точка показателя	30.06.2018 г.
5.8.2.	Строительство административно – хозяйственного корпуса	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.
5.8.3.	Строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.
5.8.4.	Строительство автостоянки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.
5.8.5.	Строительство детской игровой площадки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.
5.8.6.	Строительство спортивной площадки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.
5.8.7.	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк)	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.
5.8.8.	Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»	этап завершен	30.12.2018 г.
6.	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак»		
6.1.	<i>Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»:</i>		
6.1.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку сводного плана	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.
6.1.2.	Проведены работы по разработке сводного плана	контрольная точка показателя	31.07.2017 г.
6.1.3.	Завершены работы по разработке сводного плана	этап завершен	07.08.2017 г.
6.2.	<i>Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд»</i>		
6.1.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.
6.1.2.	Проведены работы по разработке проектной документации	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.
6.1.3.	Завершены работы по разработке проектной документации	этап завершен	11.09.2017 г.
7.	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»		
7.1.	<i>Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»:</i>		
7.1.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.
7.1.2.	Проведены работы по прокладке наружных электрических	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.

	сетей		
7.1.3.	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей	Этап завершен	15.10.2017 г.
7.2.	<i>Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»</i>		
7.2.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.
7.2.2.	Проведены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.
7.2.3.	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения	Этап завершен	15.10.2017 г.
7.3.	<i>Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»</i>		
7.3.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.
7.3.2.	Проведены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.
7.3.5.	Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения	Этап завершен	15.10.2017 г.
7.4.	<i>Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж»</i>		
7.4.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.
7.4.2.	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.
7.4.3.	Проведены работа по укладке земельного полотна	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.
7.4.4.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь)	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.
7.4.5.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь)	контрольная точка показателя	31.11.2017 г.
7.4.6.	Завершены работы по строительству автомобильной дороги	завершение этапа	10.12.2017 г.

8.	Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:		
8.1.	<i>Установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан</i>	<i>контрольная точка показателя</i>	
8.1.1.	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан	контрольная точка результата	05. 07. 2017 г.
8.1.2.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала	контрольная точка показателя	10.10.2017 г.
8.1.3.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск	контрольная точка показателя	20.12.2017 г.
8.1.4.	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан	контрольная точка результата	05. 07. 2018 г.
8.1.5.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр	контрольная точка показателя	10.07.2018 г.
8.1.6.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Унцукульский, Кизлярский, Лакский, Кулинский; город – Буйнакск	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.
8.1.7.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан	этап завершен	25.12.2018 г.
8.2.	<i>Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан</i>		
8.2.1	Создан гостевой дом в г. Дербент	контрольная точка показателя	20.03.2017 г.
8.2.2.	Создан гостевой дом в Гергебельском районе	контрольная точка показателя	20.06.2017 г.
8.2.3.	Создан гостевой дом в Курахском районе	контрольная точка показателя	20.08.2017 г.
8.2.4.	Создан гостевой дом в Сергокалинском районе	контрольная точка показателя	20.08. 2017 г.
8.2.5.	Создан гостевой дом в Тляртинском районе	контрольная точка показателя	20.12.2017 г.
8.2.6.	Создан гостевой дом в Чародинском районе	контрольная точка показателя	20.03.2018 г.

8.2.7.	Создан гостевой дом в Хивском районе	контрольная точка показателя	20.05.2018 г.
8.2.8.	Создан гостевой дом в Докузпаринском районе	контрольная точка показателя	20.06.2018 г.
8.2.9.	Создан гостевой дом в Ботлихском районе	контрольная точка показателя	20.08.2018 г.
8.2.10.	Создан гостевой дом в Табасаранском районе	контрольная точка показателя	20.10.2018 г.
8.2.11.	Создан гостевой дом в Ахвахском районе	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.
8.2.12	Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД	этап завершен	25.12. 2018 г.
9.	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.		
9.1	Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва	контрольная точка показателя	13.03.2017 г.
9.2.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (МИТТ – 2017)	контрольная точка показателя	16.03.2017 г.
9.3.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (АИТФ–2017) г. Баку;	контрольная точка показателя	15.05.2017 г.
9.4.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018»	контрольная точка показателя	25.03.2018 г.
9.5	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (МИТТ – 2018)	контрольная точка показателя	25.03.2018 г.
9.6.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (АИТФ–2018) г. Баку;	контрольная точка показателя	15. 05.2018 г.
9.7.	Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.	этап завершен	01.06.2018 г.
10	Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»		
10.1.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району	контрольная точка показателя	20.03.2017 г.
10.2.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскому району	контрольная точка показателя	20.06.2017 г.
10.3.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району	контрольная точка показателя	20.09. 2017 г.

10.4.	Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент-Гуниб	контрольная точка показателя	20.12.2017 г.
10.5.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району	контрольная точка показателя	15.03.2018 г.
10.6.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району	контрольная точка показателя	15.06.2018 г.
10.7.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району	контрольная точка показателя	15.09.2018 г.
10.8.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району	контрольная точка показателя	15.12.2018 г.
10.9.	Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»	этап завершен	20.12.2018 г.
11.	Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан		
11.1.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	01.06.2017 г.
11.2.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	30.11.2017 г.
11.3.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	01.06.2018 г.
11.4.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	30.11.2018 г.
11.5.	Организовано 16 событийных мероприятия	этап завершен	01.12.2018 г.
12	Проект завершен	завершение этапа	25.12. 2018

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	255,7	-	255,7
	Республиканский бюджет	39,42	-	39,42
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-
Внебюджетные источники, млн.руб.		410,0	414,976	824,976
Итого		705,12	414,976	1120,096

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Риск при реализации проекта связаны с макроэкономическими факторами, в том числе увеличением налоговой нагрузки и опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также недофинансированием мероприятий Проекта.	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков
2	Сложившееся общественное мнение о социально-экономической и политической ситуации в Республике Дагестан создает серьезные ограничения для развития туризма в Дагестане	Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ.
3.	Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса республики обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.	Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	<p>1. Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 644.</p> <p>2. Государственная программа Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620).</p>
Взаимосвязь с другими проектами и	-

программами	
Формальные основания для инициации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 941-р. 2. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, (распоряжение правительства РФ от 6 сентября 2010 года № 1485-р). 3. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (утверждена Законом РД от 15.07.2011 г., №38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г., №106, от 12.11.2015г., №89). 4. Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17 августа 2015 г. 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе».
Дополнительная информация	<p>Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в проект, необходимо направлять именно на капитальное строительство и модернизацию объектов инфраструктуры туристских объектов, осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней и проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан.</p>

**ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Развитие туристско-рекреационного
комплекса в Республике Дагестан»**

1. Обоснование приоритетного проекта

Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации. Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.

В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзю - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.

На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.

Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.

В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия.

Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество	шт.	июнь	-	-	Административная	Сплошное	Темирханов Т.С.

	муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры		декабрь			информация	наблюдение	
2	Количество гостевых домов и малых гостиниц,	шт.	июнь декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Омарова Н.О.
3	Поток туристов	чел.	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдения	Тахманов М.М.
4	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс	шт.	июнь декабрь	-	-	Административная информация	Способ основного массива	Халимбекова М.Х.

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требования к результату
1	Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»	<p>Обеспечивающая инфраструктура туристско-рекреационного кластера: «Золотые пески»: Автомобильная дорога от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района.</p> <p>Туристская инфраструктура туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»: <ul style="list-style-type: none"> - Кафе-баар на 80 посадочных мест; - Гостиничный комплекс на 150 мест - 15 коттеджей; - Автостоянка; - Детская игровая площадка; </p>	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески»»

		<ul style="list-style-type: none"> - Ресторан на 60 посадочных мест; - Спортивная площадка. <p style="text-align: center;">Обеспечивающая инфраструктура туристско-рекреационных кластера «Золотые дюны»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подъездная автомобильная дорога к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»; - Наружные электрические сети туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»; - Наружные сети газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»; - Наружные сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»; - Наружные сети теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны». <p style="text-align: center;">Туристская инфраструктура туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 коттеджей; - Административно – хозяйственный корпус; - Гостиничный комплекс на 200 койко-мест; - Автостоянка; - Детская игровая площадка. - Спортивная площадка. 	<p>Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески»»</p>
2	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплексов «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак»	<ul style="list-style-type: none"> - Сводный план по инвестиционному проекту «Горная здравница»; - Проектная документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро - туристского комплекса «Эколенд» 	<p>Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»»</p>
3	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»	<ul style="list-style-type: none"> - Наружные сети электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»; - Наружные сети газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»; - Наружные сети водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» - Подъездная автомобильная дорога к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж» 	<p>Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»»</p>

5	Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:	Развитие туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан	Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620).
5.1.	- установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан;	- обеспечение наглядного и единообразного обозначения объектов туристской инфраструктуры и внедрения общероссийской системы информирования туристов на территории муниципальных образований Республики Дагестан	-
5.2.	- создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан	- гостевые дома, агроэкоусадьбы и другие специализированные туристские средства размещения	-
6	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	рекламно-информационное и имиджевое продвижение туристского продукта Республики Дагестан на отечественный и международные туристские рынки, увеличение внутреннего и въездного туристского потока	Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620).
7	Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»	Новые паспортизированные туристические маршруты по Республике Дагестан, увеличение въездного туристского потока, продвижение позитивного имиджа Республики Дагестан как региона, благоприятного для межрегиональной интеграции в сфере туризма и вложения инвестиций	Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620).
8	Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан	Популяризация и развитие сегмента событийного туризма, увеличение внутреннего и въездного туристского потока	Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620).

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные и рыночные факторы развития комплекса. Достижение показателей Проекта позволит решить следующие основные задачи: развитие туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	завершение этапа	25.12.2016	Омарова Н.О.	Проектный комитет
2	Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	01.04.2017	Омарова Н.О.	Проектный комитет
3	Определены объемы финансирования проекта	завершение этапа	20.03.2017	Гидаев Г.И.	Ведомственный проектный орган
4	Определены источники финансирования проекта	завершение этапа	20.03.2017	Гидаев Г.И.	Проектный комитет
5	Строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»				
5.1.	<i>Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района:</i>				
5.1.1.	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности	контрольная точка показателя	10.04.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.1.2.	Проведены работа по укладке земельного полотна	контрольная точка показателя	31.06.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.1.3.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь)	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.1.4.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь)	контрольная точка показателя	31.11.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.1.5.	Завершены работы по строительству автомобильной дороги	завершение этапа	20.12.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.2.	<i>Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»</i>				
5.2.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги	контрольная точка показателя	10.06.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.2.2.	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности	контрольная точка показателя	15.07.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.2.3.	Проведены работа по укладке земельного полотна	контрольная точка показателя	30.08.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.2.4.	Проведены работы по укладке дорожной	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет

	одежды (гравийно-песчаная смесь)				
5.2.5.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь)	контрольная точка показателя	31.11.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.2.6.	Завершены работы по строительству автомобильной дороги	завершение этапа	20.12.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.	<i>Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»</i>				
5.3.1.	Строительство кафе-бара на 80 посадочных мест	контрольная точка показателя	20.01.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.2.	Строительство гостиничного комплекса на 150 мест	контрольная точка показателя	30.03.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.3.	Строительство 15 коттеджей	контрольная точка показателя	20.06.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.4.	Строительство автостоянки	контрольная точка показателя	30.06.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.5.	Строительство детской игровой площадки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.6.	Строительство ресторана на 60 посадочных мест	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.7.	Строительство спортивной площадки	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.8.	Строительство аквапарка	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.3.9.	Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»	этап завершен	30.12.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.4.	<i>Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>				
5.4.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
5.4.2.	Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.4.3.	Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.4.4.	Завершены работы по установке дизель-генератора	контрольная точка показателя	15.11.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.4.5.	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей	этап завершен	30.11.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.5.	<i>Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>				
5.5.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
5.5.2.	Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения	контрольная точка показателя	15.12.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.5.3.	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения	этап завершен	30.12.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет

5.6.	Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»				
5.6.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения	контрольная точка показателя	15.06.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
5.6.2.	Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.6.3.	Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50»	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.6.4.	Завершены работы по строительству артскважины	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.6.5.	Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м3	контрольная точка показателя	15.11.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.6.6.	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения	этап завершен	31.12.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.7.	<i>Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»</i>				
5.7.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения	контрольная точка показателя	31.07.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
5.7.2.	Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000	контрольная точка показателя	31.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.7.3.	Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения	этап завершен	10.12.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.	Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»				
5.8.1.	Строительство 15 коттеджей	контрольная точка показателя	30.06.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.2.	Строительство административно – хозяйственного корпуса	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.3.	Строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.4.	Строительство автостоянки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.5.	Строительство детской игровой площадки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.6.	Строительство спортивной площадки	контрольная точка показателя	30.08.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.7.	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк)	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
5.8.8.	Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»	этап завершен	30.12.2018 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
6	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекса «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак»				
6.1.	<i>Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»:</i>				
6.1.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет

	сводного плана				
6.1.2.	Проведены работы по разработке сводного плана	контрольная точка показателя	31.07.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
6.1.3.	Завершены работы по разработке сводного плана	этап завершен	07.08.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
6.2.	<i>Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд»</i>				
6.1.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
6.1.2.	Проведены работы по разработке проектной документации	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
6.1.3.	Завершены работы по разработке проектной документации	этап завершен	11.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»				
7.1.	<i>Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»:</i>				
7.1.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
7.1.2.	Проведены работы по прокладке наружных электрических сетей	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.1.3.	Завершены работы по строительству наружных электрических сетей	Этап завершен	15.10.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.2.	Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»				
7.2.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
7.2.2.	Проведены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.2.3.	Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения	Этап завершен	15.10.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.3.	Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»				
7.3.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет
7.3.2.	Проведены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.3.5.	Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения	Этап завершен	15.10.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.4.	Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж»				
7.4.1.	Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство	контрольная точка показателя	31.05.2017 г.	Нифталиев А.Р.	Проектный комитет

	подъездной автомобильной дороги				
7.4.2.	Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.4.3.	Проведены работа по укладке земельного полотна	контрольная точка показателя	31.08.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.4.4.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь)	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.4.5.	Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь)	контрольная точка показателя	31.11.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
7.4.6.	Завершены работы по строительству автомобильной дороги	Завершение этапа	10.12.2017 г.	Гамзатов М.Г.	Проектный комитет
8.	Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:				
<i>8.1.</i>	<i>Установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан</i>				
8.1.1.	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан	контрольная точка результата	05. 07. 2017 г.	Темирханов Т.С.	Проектный комитет
8.1.2.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала	контрольная точка показателя	10.10.2017 г.	Темирханов Т.С.	Проектный комитет
8.1.3.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск	контрольная точка показателя	20.12.2017 г.	Темирханов Т.С.	Проектный комитет
8.1.4.	Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан	контрольная точка результата	10.07. 2018 г.	Темирханов Т.С.	Проектный комитет
8.1.5.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр,	контрольная точка показателя	10.10.2018 г.	Темирханов Т.С.	Проектный комитет
8.1.6.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы -, Унцукульский,	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.	Темирханов Т.С.	Проектный комитет

	Кизлярский, Лакский, Кулинский; город – Буйнакск				
8.1.7.	Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан	этап завершен	25.12.2018 г.	Темирханов Т.С.	Проектный комитет
8.2.	<i>Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан</i>				
8.2.1	Создан гостевой дом в г. Дербент	контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.2.	Создан гостевой дом в Гергебельском районе	контрольная точка показателя	20.06.2017 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.3.	Создан гостевой дом в Курахском районе	контрольная точка показателя	20.08.2017 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.4.	Создан гостевой дом в Сергокалинском районе	контрольная точка показателя	20.08. 2017 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.5.	Создан гостевой дом в Тляратинском районе	контрольная точка показателя	20.12.2017 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.6.	Создан гостевой дом в Чародинском районе	контрольная точка показателя	20.03.2018 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.7.	Создан гостевой дом в Хивском районе	контрольная точка показателя	20.05.2018 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.8.	Создан гостевой дом в Докузпаринском районе	контрольная точка показателя	20.06.2018 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.9.	Создан гостевой дом в Ботлихском районе	контрольная точка показателя	20.08.2018 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.10.	Создан гостевой дом в Табасаранском районе	контрольная точка показателя	20.10.2018 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.11.	Создан гостевой дом в Ахвахском районе	контрольная точка показателя	20.12.2018 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
8.2.12	Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД	этап завершен	25.12. 2018 г.	Омарова Н.О.	Проектный комитет
9.	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.				
9.1	Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва	контрольная точка показателя	13.03.2017 г.	Халимбекова М.Х.	Проектный комитет
9.2.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (МИТТ – 2017)	контрольная точка показателя	16.03.2017 г.	Халимбекова М.Х.	Проектный комитет
9.3.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (АИТФ–2017) г. Баку;	контрольная точка показателя	15.05.2017 г.	Халимбекова М.Х.	Проектный комитет
9.4.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018»	контрольная точка показателя	25.03.2018 г.	Халимбекова М.Х.	Проектный комитет
9.5	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (МИТТ – 2018)	контрольная точка показателя	25.03.2018 г.	Халимбекова М.Х.	Проектный комитет
9.6.	Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (АИТФ–	контрольная точка показателя	15. 05.2018 г.	Халимбекова М.Х.	Проектный комитет

	2018) г. Баку;				
9.7.	Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней.	этап завершен	01.06.2018 г.	Халимбекова М.Х.	Проектный комитет
10	Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»				
10.1.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району	контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.2.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскому району	контрольная точка показателя	20.06.2017 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.3.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району	контрольная точка показателя	20.09. 2017 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.4.	Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб	контрольная точка показателя	20.12.2017 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.5.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району	контрольная точка показателя	15.03.2018 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.6.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району	контрольная точка показателя	15.06.2018 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.7.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району	контрольная точка показателя	15.09.2018 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.8.	Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району	контрольная точка показателя	15.12.2018 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
10.9.	Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»	этап завершен	20.12.2018 г.	Самедова К.М.	Проектный комитет
11.	Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан				
11.1.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	01.06.2017 г.	Мурилов Ш.А.	Проектный комитет
11.2.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	30.11.2017 г.	Мурилов Ш.А.	Проектный комитет
11.3.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	01.06.2018 г.	Мурилов Ш.А.	Проектный комитет
11.4.	Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований	контрольная точка показателя	30.11.2018 г.	Мурилов Ш.А.	Проектный комитет
11.5.	Организовано 16 событийных мероприятия	этап завершен	01.12.2018 г.	Мурилов Ш.А.	Проектный комитет
12	Проект завершен	завершение этапа	25.12. 2018	Демченко В.В.	Проектный комитет

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Агентство по дорожному хозяйству РД	по согласованию	Ввод в эксплуатацию

2	АО «Дагестан сетевая компания»	по согласованию	Ввод в эксплуатацию
3	Администрации муниципальных районов и городских округов	по согласованию	Развитие туристской инфраструктуры

7. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Риск при реализации проекта связаны с макроэкономическими факторами, в том числе увеличением налоговой нагрузки и опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также недофинансированием мероприятий Проекта.	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков	высокая	высокий
2	Сложившееся общественное мнение о социально-экономической и политической ситуации в Республике Дагестан создает серьезные ограничения для развития туризма в Дагестане	Снижение туристического потока в Республику Дагестан	Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ.	среднее	среднее
3	Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса республики обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.	Снижение инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан	Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.	средняя	высокий

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками	Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга	высокая	высокий

			угроз и рисков		
2	Развитие и продвижение на общероссийский и международный туристический рынки, этнокультурных, туристско-экскурсионных маршрутов по Республике Дагестан	Увеличение туристского потока в Республику Дагестан	Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ.	среднее	среднее
3	Ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов в сфере туризма, увеличение объемов их финансирования и создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов	Повышение инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан	Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.	средняя	высокий

9. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны»	255,7	13,5	-	661,5	930,7
2	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак»	-	5,3	-	67,562	72,862
3	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»	-	16,0	-	95,914	111,914
4	Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:	-	-	-	-	-
	- установка дорожных знаков	-	-	-	-	-

	туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан;					
	- создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан	-	-		-	-
5	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	-	2,22	-	-	2,22
	Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь»	-	-	-	-	-
6	Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан	-	2,4	-	-	2,4
Итого		255,7	39,42	-	824,976	1120,096